

公立学校施設整備計画の事後評価について

国立市では平成26年度から平成27年度までの2年間に国の「学校施設環境改善交付金」を受けて、市立小・中学校について、小学校8校、中学校3校の計11校の屋内運動場非構造部材耐震化対策工事及び第一中学校の校舎外壁補修工事を実施しました。また、第三中学校については、校庭夜間照明設置工事を実施しました。

地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について事後評価を行い、公表するとともに、文部科学大臣へ報告することとされています。

このため、本市においては下記のとおり施設整備計画の事後評価を行ったので、この結果を公表します。

1 **計画名称** 国立市公立学校等施設整備計画

2 **計画作成主体** 国立市

3 **計画期間** 平成26年度 ~ 平成27年度

4 **公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について**

地震、津波等の災害に備えるための整備

〔達成状況〕

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | | |
| 中学校 | | |
| 高等学校 | | |
| 特別支援学校 | | |
| 幼稚園 | | |

【 所 見 】

屋内運動場の非構造部材耐震化対策事業については、児童・生徒及び教職員の安全性を早期に確保するために吊り天井の撤去、照明器具の落下防止、バスケットゴールの落下防止等の耐震化対策工事を平成26年度に第三、第四、第八小学校の3校、第三中学校の1校、平成27年度に第一、第二、第五、第六、第七小学校の5校、第一、第二中学校の2校について実施できた。

また、第一中学校の校舎棟外壁面にモルタルのひび割れ、浮き等の劣化箇所が多いことが判明し、モルタル落下等の危険性があることから平成27年度に外壁補修工事を実施した。一部外壁の補修範囲等が設計より増大したため契約変更を行ったが、計画どおり実施することができた。

今後は、校舎の非構造部材耐震化対策事業を小学校1校、中学校1校について、児童・生徒及び教職員の安全性を確保するために進め、防災機能の強化を図っていく。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

| | |
|--|--------------------|
| | 計画どおり実施できた。 |
| | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

該当事業なし

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

| | |
|--|--------------------|
| | 計画どおり実施できた。 |
| | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

該当事業なし

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

| | |
|--|--------------------|
| | 計画どおり実施できた。 |
| | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

国立第三中学校について、校庭に夜間照明の設置工事を実施した。これにより、学校教育の充実はもとより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与した。

5 事後評価の時期及び方法について

平成28年5月16日に開催された市の施策評価会議において、事後評価を行うとともに、次期施設整備計画の検討を実施した。その結果を、本市のホームページにて公表していくこととする。庁内において、目標の達成度合いについての指標等を検討し、計画期間経過後、その指標等に基づき目標達成度合いを評価し、結果等を公表していく。

6 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
次年度以降については、地域住民、市議会、学校関係者からの意見、要望を踏まえ、今後の施設整備計画を検討し、老朽化した校舎の大規模改造事業等の早期実現に向けて、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

7 個別事業一覧

| 学校名 | 整備区分 | 事業名 | 建物区分 | 事業実施の有無 | 実施年度 |
|---------|------------------------|-------------|-------|---------|--------|
| 国立第一小学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成27年度 |
| 国立第二小学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成27年度 |
| 国立第三小学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成26年度 |
| 国立第四小学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成26年度 |
| 国立第五小学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成27年度 |
| 国立第六小学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成27年度 |
| 国立第七小学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成27年度 |
| 国立第八小学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成26年度 |
| 国立第一中学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成27年度 |
| 国立第一中学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 校舎 | | 平成27年度 |
| 国立第二中学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成27年度 |
| 国立第三中学校 | 地震,津波等の災害に備えるための整備 | 防災機能強化 | 屋内運動場 | | 平成26年度 |
| 国立第三中学校 | 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 | 学校屋外運動場照明施設 | | | 平成27年度 |