

公立学校施設整備計画の事後評価について

国立市では平成18年度から平成20年度までの3年間に国の「安全・安心な学校づくり交付金」を受けて、市立小・中学校5校の耐震補強工事、小学校2校の大規模改造工事、小・中学校2校のアスベスト対策工事を実施しました。地方公共団体は、安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について事後評価を行い、公表するとともに、文部科学大臣へ報告することとされています。このため、本市においては下記のとおり施設整備計画の事後評価を行ったので、この結果を公表します。

1 **計画名称** 国立市公立学校等施設整備計画

2 **計画作成主体** 国立市

3 **計画期間** 平成18年度 ~ 平成20年度

4 **公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について**

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	76.2	76.2
中学校	61.5	61.5

【 所 見 】

地震補強事業については、平成18年度中にすべての公立学校施設の耐震診断を完了させ、小学校4校の校舎及び小学校2校の屋内運動場の耐震補強を行い、計画どおり実施することができ、目標の耐震化率を達成できた。
地域住民、市議会、学校関係者からは早期に耐震化を完了させてほしいという要望もあり、市として計画を前倒しし、残りの小学校1校の校舎、中学校1校の校舎、小学校4校の屋内運動場及び中学校2校の屋内運動場について、平成22年度までに耐震化を図ることとした。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成17年度に実施した学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査でアスベストの使用が明らかになった第八小学校屋内運動場及び第二中学校プレハブ棟3棟の屋根折板裏打ち石綿断熱材について、平成19年度にアスベスト除去工事を実施し、公立学校施設のアスベスト除去工事は完了した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

第三小学校屋内運動場及び第七小学校屋内運動場については、耐震補強と併せて大規模改造工事を実施し、内外装等の老朽改造を行うとともに、スロープ整備、だれでもトイレの新設等バリアフリー化を行った。
同様に小学校4校の屋内運動場及び中学校2校の屋内運動場についても、耐震補強と併せて大規模改造工事を実施していく予定である。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

該当事業なし

5 事後評価の時期及び方法について

平成21年3月に教育委員会内部において、事後評価を行うとともに、次期施設整備計画の検討を行った。

6 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
 次年度以降については、地域住民、市議会、学校関係者からの要望を踏まえ、計画を前倒し、耐震化の早期実現に向けて、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

7 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	実施年度
国立第六小学校(Ⅱ期工事)	①耐震性の確保を図る整備	地震補強	校舎	鉄筋コンクリート造	○	平成18年度
国立第二小学校	①耐震性の確保を図る整備	地震補強	校舎	鉄筋コンクリート造	○	平成18～19年度
国立第八小学校	②防犯対策など安全性の確保を図る整備	大規模改造(アスベスト)	屋内運動場	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造	○	平成19年度
国立第二中学校	②防犯対策など安全性の確保を図る整備	大規模改造(アスベスト)	校舎	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造	○	平成19年度
国立第一小学校(Ⅰ期工事)	①耐震性の確保を図る整備	地震補強	校舎	鉄筋コンクリート造	○	平成19年度
国立第三小学校	①耐震性の確保を図る整備	地震補強	屋内運動場	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造	○	平成19年度
国立第三小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	大規模改造(老朽)	屋内運動場	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造	○	平成19年度
国立第一小学校(Ⅱ期工事)	①耐震性の確保を図る整備	地震補強	校舎	鉄筋コンクリート造	○	平成20年度
国立第三小学校(Ⅰ期工事)	①耐震性の確保を図る整備	地震補強	校舎	鉄筋コンクリート造	○	平成20年度
国立第七小学校	①耐震性の確保を図る整備	地震補強	屋内運動場	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造	○	平成20年度
国立第七小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	大規模改造(老朽)	屋内運動場	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造	○	平成20年度