

令和6年度国立市工事変更契約

R7.4

件名	履行場所	履行期間	工事概要	種別	契約金額	変更理由
国立第二小学校改築工事（建築工事）	国立市西二丁目13番地 国立第二小学校	令和5年3月から	国立第二小学校の校舎新築工事、旧校舎解体工事及び体育館棟新築工事	建築工事	変更前	公共工事設計労務単価の上昇に伴うインフレライド条項の適用のため。
		令和8年10月まで			¥3,217,874,000	
		43月			変更後	
					¥3,311,796,929	
国立第二小学校改築工事（建築工事）	国立市西二丁目13番地 国立第二小学校	令和5年3月から	国立第二小学校の校舎新築工事、旧校舎解体工事及び体育館棟新築工事	建築工事	変更前	解体する旧校舎の屋上及びトイレのアスファルト防水材にアスベストの含有が判明したことに伴うアスベスト撤去工事の追加及び本工事において伐採する予定であった樹木の数量減のため。
		令和8年10月まで			¥3,311,796,929	
		43月			変更後	
					¥3,326,256,429	
国立第二小学校校舎改築工事（電気設備工事）	国立市西二丁目13番地 国立第二小学校	令和5年3月から	国立第二小学校の校舎新築工事に伴う電気設備工事	電気工事	変更前	公共工事設計労務単価の上昇に伴うインフレライド条項の適用のため。
		令和7年2月まで			¥224,653,000	
		24月			変更後	
					¥227,958,354	
国立第二小学校校舎改築工事（機械設備工事）	国立市西二丁目13番地 国立第二小学校	令和5年3月から	国立第二小学校の校舎新築工事に伴う機械設備工事	空調工事	変更前	公共工事設計労務単価の上昇に伴うインフレライド条項の適用及び換気ダクトの一部について、当初想定よりも口径の細いものでも機能を十分満たすことが確認できたことに伴い、口径を細いものに変更するため。
		令和7年2月まで			¥265,210,000	
		24月			変更後	
					¥265,323,297	
令和5年度国立市南部中継ポンプ場改築工事（電気設備工事）（債務負担行為）	国立市南部中継ポンプ場（国立市谷保七丁目28番地の3）	令和5年6月から	南部中継ポンプ場の受変電設備及び負荷監視設備の更新	電気工事	変更前	機器の据付け箇所及び配線の撤去箇所におけるアスベスト撤去工事の追加、真空遮断器等を固定型から維持管理上適した引出型に変更、目標耐用年数を迎えるミニUPS（無停電電源装置）の更新の追加等のため。
		令和7年3月まで			¥293,257,800	
		21月			変更後	
					¥297,893,209	

令和6年度用水路改修工事（その1）	国立市谷保816番地の11～13先間	令和6年4月から	老朽化した用水路の改修工事	一般土木工事	変更前	U型水路の基礎工における現場打ちコンクリートからプレキャストへの仕様変更、府中用水の通水迂回を行うための仕様変更、休工期間の発生に伴う現場維持管理費用の計上等のため。
		令和6年10月まで			¥16,269,000	
		7月			変更後	
					¥27,011,600	
令和6年度市道西第1号線道路改良工事	国立市中一丁目8番地の25先から中一丁目8番地の44先まで	令和6年6月から	国立駅周辺を歩きやすい空間にするため、車道幅員を減らし、歩道を拡幅する工事	一般土木工事	変更前	道路照明及び集水桝を設置する箇所に埋設物が近接している恐れがあることが判明したことによる試掘工の追加及び施工区割りの調整が生じ、施工日数の増加が生じたことによる交通誘導員の増等のため。
		令和7年3月まで			¥134,640,000	
		10月			変更後	
					¥145,843,500	
令和6年度市道南第33号線ほか1路線道路改良工事	国立市谷保615番地の10先から谷保596番地の1先間	令和6年8月から	市道南第33号線の道路拡幅及び水路付替工事	一般土木工事	変更前	交通管理者との協議による交通誘導員の増及び集水桝設置の追加等のため。
		令和7年3月まで			¥57,810,500	
		8月			変更後	
					¥63,332,500	
令和6年度市道南第33号線ほか1路線道路改良工事	国立市谷保615番地の10先から谷保596番地の1先間	令和6年8月から	市道南第33号線の道路拡幅及び水路付替工事	一般土木工事	変更前	土留め工の減のため。
		令和7年3月まで			¥63,332,500	
		8月			変更後	
					¥63,261,000	
令和6年度市道八王子道支線第8号道路改良工事	国立市谷保六丁目14番地先	令和6年8月から	市道八王子道支線第8号の道路拡幅工事	一般土木工事	変更前	当初想定していなかった地下埋設物等の発生に伴う建設廃材処分費の増及び当初想定と異なる交通規制になったことに伴い、施工の進捗に合わせて都度仮復旧を行う必要が生じたこと等のため。
		令和7年4月まで			¥104,500,000	
		9月			変更後	
					¥108,116,800	

令和6年度公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋取替工事	国立市富士見台3・4丁目地内外	令和6年7月から	国立市公共下水道ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋の取替工事	下水道施設工事	変更前	当初想定していた調整リングの製造中止等に伴う単価の見直し及び施工箇所数及び夜間施工箇所数の増等のため。
		令和6年12月まで			¥22,220,000	
		6月			変更後	
					¥28,517,500	
令和6年度公共工事下水道ストックマネジメントマンホール蓋取替工事(その2)	国立市富士見台1丁目地内ほか	令和6年12月から	国立市公共下水道ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋の取替工事	下水道施設工事	変更前	都道道路管理者から示された令和7年度の舗装補修工事計画の対象路線内にある人孔鉄蓋3箇所を今回の工事の対象外としたため。
		令和7年3月まで			¥29,817,700	
		3月			変更後	
					¥27,723,300	
令和6年度南部狭隘道路等改良工事(その1)	国立市富士見台四丁目20番地の2先ほか	令和6年9月から	市道南第17号線9、南第17号線4及び南第17号線4-1の道路拡幅工事並びに市道富士見台第406号線の暫定舗装等を行う工事	道路舗装工事	変更前	歩車道間の段差を考慮したパイプ柵の追加設置、施工範囲の追加に伴うL型側溝・集水樹の増等のため。
		令和7年1月まで			¥19,965,000	
		5月			変更後	
					¥21,143,100	
令和6年度市道富士見台第6号線街路樹植替え工事	国立市富士見台三丁目25番地先から二丁目2番地先間	令和5年9月から	市道富士見台第6号線における桜の切株撤去及び新たな桜への植替えを行う工事	一般土木工事	変更前	既設街渠の現況による撤去工の数量増減、現地の舗装状況により影響範囲を考慮した舗装工の数量増、規制標識の移設の増等のため。
		令和6年1月まで			¥27,500,000	
		4月			変更後	
					¥28,553,800	
令和6年度市道富士見台第4号線舗装補修工事	国立市富士見台三丁目33番地先	令和6年10月から	市道富士見台第4号線の舗装補修工事	道路舗装工事	変更前	基層のクラックが表層まで登って発生することを防ぐためのクラック抑制シート張り付け工の追加のため。
		令和7年1月まで			¥6,600,000	
		3月			変更後	
					¥8,035,500	

令和6年度南部狭隘道路等改良工事 (その2)	国立市青柳一丁目33番地先から32番地先間	令和 6 年 11 月から	市道南第17号線4における道路新設工事及び特定公共物(赤道)の舗装工事	道路舗装工事	変更前	交通管理者との協議による区画線の変更及び車道分離標の新設並びに道路反射鏡の更新等のため。
		令和 7 年 3 月まで			¥1,078,000	
					変更後	
		4 月			¥11,521,400	