

第Ⅰ期(2023(令和3)年度～2027(令和9)年度)期間中の計画と実績

※ 期間設定と計画の元データは、『公共施設再編計画』及び『公共施設保全計画』より引用

◇

●

建替え・新築工事
大規模改修(40年目)

△

○

中規模修繕(20年目)
中規模修繕(60年目)

▲

外壁改修
(法定:2032(R14)年度分まで)

年度	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11
市役所庁舎					基本構想				
消防施設				● 第二分団大規模改修 実施設計	○ 第一分団中規模修繕 実施設計				
		△ 第四分団外壁改修 実施設計	工事		● 第三分団大規模改修 実施設計	工事			
		第四分団屋外鉄部塗装補修 実施設計	工事		△ 第四分団外壁改修 実施設計	工事			
廃棄物処理施設						● 環境センター大規模改修 実施設計	工事	(処理棟・管理棟)	
							△ 環境センター中規模修繕 実施設計	工事	(不燃ごみストックヤード)
中央図書館					▲ 中央図書館外壁改修 調査	工事			
市民芸術小ホール					● 芸術小ホール大規模改修 実施設計	工事	工事		▲ 芸術小ホール外壁改修 調査
郷土文化館					▲ 郷土文化館外壁改修 調査	工事			
旧本田家住宅	◇ 解体・復元工事 解体・設計	設計	復元	復元	復元	(最終年は上半期までの見込)			
市民総合体育館	△ 総合体育館中規模修繕 設計	工事	工事	工事					▲ 総合体育館外壁改修 調査
保健センター		▲ 保健センター外壁改修 調査	工事					借地契約満了	
福祉会館						▲ 福祉会館外壁改修 調査	工事	● 福祉会館大規模改修 実施設計	工事
障害福祉施設			▲ 障害者センター外壁改修 調査	工事	▲ 障害者センター外壁改修 調査	工事			
				● 障害者センター大規模改修 実施設計	工事				
給食センター			◇ 新学校給食センター 1年目	2年目	…				
学校	◇ 第二小学校建替え 実施設計	工事	工事	工事	工事				
		◇ 第五小学校建替え MP	基本設計	実施設計	工事	工事	工事		
			▲ 第五小学校外壁改修 調査	工事	工事		◇ 第六小学校建替え MP	基本設計	実施設計
								◇ 第七小学校建替え MP	
						◇ 第一中学校建替え MP	基本設計	実施設計	工事
						◇ 第二中学校建替え MP	基本設計	実施設計	
保育園					○ なかよし保育園中規模修繕 実施設計	工事			
		▲ 西保育園外壁改修 調査	工事		▲ なかよし保育園外壁改修 調査	工事			
					▲ 東保育園外壁改修 調査	工事			
児童館				矢川児童館 解体	▲ 中央児童館外壁改修 調査	工事	● 中央児童館大規模改修(福祉会館大規模改修) 実施設計	工事	
				● 西児童館大規模改修 実施設計	工事		▲ 西児童館外壁改修 調査	工事	
学童保育所							△ 東学童保育所中規模修繕 実施設計	工事	◇ 北学童保育所建替え 基本設計
			△ 南学童保育所中規模修繕 実施設計	工事	▲ 中央学童保育所外壁改修 調査	工事	● 中央学童保育所大規模改修(福祉会館大規模改修) 実施設計	工事	◇ 本町学童保育所建替え(1991) 基本設計
				● 西学童保育所大規模改修 実施設計	工事		▲ 西学童保育所外壁改修 調査	工事	
地域集会所					● 千丑集会所大規模改修 実施設計	工事			
地域福祉館					▲ 東福祉館外壁改修 調査	工事			
					▲ 北福祉館外壁改修 調査	工事			
地域防災センター	▲ 中平防災センター外壁改修 工事			● 下谷保防災センター大規模改修 実施設計	工事				
		▲ 中平防災センター外壁改修 設計			▲ 中平防災センター外壁改修 工事				
				● 富士見台防災センター大規模改修 実施設計	工事		● 中防災センター大規模改修 実施設計	工事	
(仮)矢川プラス	◇ 矢川プラス新築工事 工事	工事							
	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11